

ORGANIZZAZIONE TECNICA E CRONOPROGRAMMA

INTERVENTI ARBORICOLTURALI PREVISTI SUI DUE ESEMPLARI ARBOREI DI CEDRUS DEODARA VEGETANTI IN PIAZZA ALDO MORO



**INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO DA
COMUNE DI BATTIPAGLIA –
SETTORE TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO
Registro generale delle determinate n. 124 del 05/02/2024**

Salerno, 23 febbraio 2023

Il tecnico
dr. for. Giuseppe Cardello

OGGETTO: Servizio di manutenzione straordinaria – esecuzione di interventi arboricoli straordinari volti a migliorare le condizioni di rischio arboreo e le aspettative di vita dei cedri di piazza A. Moro. Smart CIG ZA23CD3A75

APPALTATORE: ditta Arbor Lamb di Carmine Grimaldi.

CONTRATTO: Determinazione a contrarre ex art. 192 comma 1, del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

DIRETTORE TECNICO DEI LAVORI: dr.for. Giuseppe Cardello – determina 124 del 05/02/2024

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Il presente elaborato, a firma del Direttore dei Lavori è stato predisposto sulla scorta degli esiti degli accertamenti preliminari e tenendo conto delle indicazioni acquisite dalla ditta aggiudicataria dei lavori.

SEZIONE ANAGRAFICA DEL CANTIERE

Luogo:	PIAZZA PUBBLICA NEL CENTRO CITTADINO – AREA AD ELEVATA FRUIZIONE PEDONALE
Comune:	BATTIPAGLIA
Indirizzo/CAP:	Piazza ALDO MORO
Data di esecuzione dei lavori:	28/02/2024 e 01/03/2024
Numero cantiere	01

SQUADRA DI LAVORO

PREPOSTO / CAPOSQUADRA: ...CARMINE GRIMALDI.....

Cognome	Nome	Mansione
GRIMALDI	CARMINE	ARBORICOLTORE OPERATORE IN QUOTA
GRIMALDI	MASSIMILIANO	ASSISTENTE DI CANTIERE
MANZO	GIOVANNI	ARBORICOLTORE OPERATORE IN QUOTA
MARTINIANO	DOMANICO	ARBORICOLTORE OPERATORE IN QUOTA
RIGILLO	ANGELO	ASSISTENTE DI CANTIERE
BALZANO	GIUSEPPE	ASSISTENTE DI CANTIERE OPERATORE IN QUOTA
COPPOLA	VITTORIO	ARBORICOLTORE OPERATORE IN QUOTA

La squadra così composta ha letto e compreso quanto riportato nella documentazione tecnica e di sicurezza messa a disposizione e si impegna all'assoluto rispetto delle indicazioni/prescrizioni in essa contenute.

NUMERI UTILI

REFERENTI	RECAPITI TELEFONICI
GIUSEPPE CARDIELLO (Direttore dei Lavori)	3388225367
CARMINE GRIMALDI (Responsabile ditta esecutrice)	3889715321

SCHEDE DELLE LAVORAZIONI

DENOMINAZIONE DELLA LAVORAZIONE
<ul style="list-style-type: none">POTATURECIPPATURA DEI RESIDUI VEGETALI E SPARGIMENTO ALLA BASE DELLA PIANTAINTERVENTO CON PALO INIETTORE DI DECOMPATTAZIONE DEL SUOLOINTERVENTO DI BIOSTIMOLAZIONE RADICALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI EDAFICHE

FORMAZIONE ESEGUITA DAGLI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE

Cognome	Nome	Modulo B	Preposto	Motosega	Primo soccorso
GRIMALDI	CARMINE	X	X	X	X
GRIMALDI	MASSIMILIANO			X	
BALZANO	GIUSEPPE	X		X	
MARTINIANO	DOMENICO	X	X	X	
RIGILLO	ANGELO	X		X	
COPPOLA	VITTORIO	X		X	

Le informazioni contenute nella presente tabella sono state fornite allo scrivente dalla ditta.

ORGANIZZAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE IN CANTIERE
<p>LE FASI LAVORATIVE PREVISTE RISULTANO ESSERE LE SEGUENTI:</p> <p>data 28 - febbraio - 2024</p> <p>1 - Approntamento del cantiere con delimitazione dell'area interdetta alla fruizione pubblica</p> <p>2 - Preparazione delle piante per esecuzione delle lavorazioni mediante fune (installazione delle corde)</p> <p>3 - Esecuzione delle potature mediante tecnica di treeclimbing e supporto di piattaforma</p> <p>4 - Cippatura mediante biotrituratore dei residui vegetali</p> <p>5 - Spargimento dello strato di cippato alla base delle piante per un raggio di 2 m dal colletto</p> <p>6 - Intervento di decompattazione del suolo mediante palo iniettore ad aria.</p> <p>PER L'ESECUZIONE DI QUESTE LAVORAZIONI ARBORICOLTURALI E' NECESSARIO PREVEDERE L'INTERDIZIONE PERMANENTE DELLA ZONA - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INTERA GIORNATA DALLE 7,30 ALLE 17,00</p> <p>data 01 - marzo - 2024</p> <p>1 - Intervento con palo iniettore per biostimolazione radicale e miglioramento delle condizioni edafiche</p> <p>PER L'ESECUZIONE DI QUESTE LAVORAZIONI ARBORICOLTURALI NON E' NECESSARIO PREVEDERE L'INTERDIZIONE DELLA ZONA</p>

DEFINIZIONE DELL'AREA DI CANTIERE PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2024

Nell'immagine sottostante viene indicata l'area per cui deve essere fatta richiesta di occupazione suolo pubblico con ordinanza comunale da esporre 48 ore prima dell'inizio dei lavori.

L'Ufficio comunale eseguirà tutte le procedure necessarie per l'occupazione dell'area richiesta per la data indicata.



CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

		GIORNO 28 - FEBBRAIO 2024									
ATTIVITA' ARBORICOLTURALI PREVISTE		PERIODO ORARIO									
		7,30-8,30	8,30-9,30	9,30-10,30	10,30-11,30	11,30-12,30	12,30-13,30	13,30-14,30	14,30-15,30	15,30-16,30	
1	Approntamento del cantiere con delimitazione dell'area interdotta alla fruizione pubblica										
2	Preparazione delle piante per esecuzione delle lavorazioni mediante fune (installazione delle corde)										
3	Esecuzione delle potature mediante tecnica di treeclimbing e supporto di piattaforma										
4	Cippatura mediante biotrituratore dei residui vegetali										
5	Spargimento dello strato di cippato alla base delle piante per un raggio di 2 m dal colletto										
6	Intervento di decompattazione del suolo mediante palo iniettore ad aria.										

GIORNO 01 - MARZO 2024										
ATTIVITA' ARBORICOLTURALI PREVISTE		PERIODO ORARIO								
		7,30- 8,30	8,30- 9,30	9,30- 10,30	10,30- 11,30	11,30- 12,30	12,30- 13,30	13,30- 14,30	14,30- 15,30	15,30- 16,30
1	Intervento con palo iniettore per biostimolazione radicale e miglioramento delle condizioni edafiche									

Si rappresenta che tutte le attività arboricole previste dovranno essere necessariamente sospese in caso di previsione di eventi meteo di particolare intensità (allerta meteo di tipo giallo) e riprese solo dopo accurato sopralluogo da parte del Direttore dei Lavori.

Il D.L. _____