

## ***ORGANIZZAZIONE TECNICA E CRONOPROGRAMMA***

### ***INTERVENTI ARBORICOLTURALI PREVISTI SUI QUATTRO ESEMPLARI ARBOREI DI CEDRUS DEODARA VEGETANTI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PROSPICIENTI VIA ROMA***



***INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO DA  
COMUNE DI BATTIPAGLIA –  
SETTORE TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO  
Registro generale delle determine n. 124 del 05/02/2024***

Salerno, 23 febbraio 2023

*Il tecnico  
dr. for. Giuseppe Cardello*

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione straordinaria – esecuzione di interventi arboricoli straordinari volti a migliorare le condizioni di rischio arboreo e le aspettative di vita dei cedri di piazza della Repubblica. - CIG: B074765A6C.

**APPALTATORE:** ditta Arbor Lamb di Carmine Grimaldi.

**CONTRATTO:** Determinazione a contrarre ex art. 192 comma 1, del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

**DIRETTORE TECNICO DEI LAVORI:** dr.for. Giuseppe Cardello – determina 124 del 05/02/2024

## ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Il presente elaborato, a firma del Direttore dei Lavori è stato predisposto sulla scorta degli esiti degli accertamenti preliminari e tenendo conto delle indicazioni acquisite dalla ditta aggiudicataria dei lavori.

### SEZIONE ANAGRAFICA DEL CANTIERE

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Luogo:</b>                         | PIAZZA PUBBLICA NEL CENTRO CITTADINO –<br>AREA AD ELEVATA FRUIZIONE PEDONALE |
| <b>Comune:</b>                        | BATTIPAGLIA  |
| <b>Indirizzo/CAP:</b>                 | Piazza della REPUBBLICA  |
| <b>Data di esecuzione dei lavori:</b> | 29/02/2024 e 01/03/2024  |
| <b>Numero cantiere</b>                | 01   |

### SQUADRA DI LAVORO

PREPOSTO / CAPOSQUADRA: ...CARMINE GRIMALDI.....

| Cognome    | Nome         | Mansione                                  |
|------------|--------------|---|
| GRIMALDI   | CARMINE      | ARBORICOLTORE OPERATORE IN QUOTA          |
| GRIMALDI   | MASSIMILIANO | ASSISTENTE DI CANTIERE                    |
| MANZO      | GIOVANNI     | ARBORICOLTORE OPERATORE IN QUOTA          |
| MARTINIANO | DOMANICO     | ARBORICOLTORE OPERATORE IN QUOTA          |
| RIGILLO    | ANGELO       | ASSISTENTE DI CANTIERE                    |
| BALZANO    | GIUSEPPE     | ASSISTENTE DI CANTIERE OPERATORE IN QUOTA |
| COPPOLA    | VITTORIO     | ARBORICOLTORE OPERATORE IN QUOTA          |

La squadra così composta ha letto e compreso quanto riportato nella documentazione tecnica e di sicurezza messa a disposizione e si impegna all'assoluto rispetto delle indicazioni/prescrizioni in essa contenute.

### NUMERI UTILI

| REFERENTI  | RECAPITI TELEFONICI |
|--|---------------------|
| GIUSEPPE CARDIELLO (Direttore dei Lavori)        | 3388225367          |
| CARMINE GRIMALDI (Responsabile ditta esecutrice) | 3889715321          |

## SCHEMA DELLE LAVORAZIONI

| DENOMINAZIONE DELLA LAVORAZIONE   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>POTATURE</li><li>ELIMINAZIONE TAPPETO ERBOSO</li><li>CIPPATURA DEI RESIDUI VEGETALI E SPARGIMENTO ALLA BASE DELLA PIANTA</li><li>INTERVENTO DI BIOSTIMOLAZIONE RADICALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI EDAFICHE</li></ul> |

## FORMAZIONE ESEGUITA DAGLI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE

| Cognome    | Nome         | Modulo B | Preposto | Motosega | Primo soccorso |
|------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|
| GRIMALDI   | CARMINE      | X        | X        | X        | X              |
| GRIMALDI   | MASSIMILIANO |          |          | X        |                |
| BALZANO    | GIUSEPPE     | X        |          | X        |                |
| MARTINIANO | DOMENICO     | X        | X        | X        |                |
| RIGILLO    | ANGELO       | X        |          | X        |                |
| COPPOLA    | VITTORIO     | X        |          | X        |                |

Le informazioni contenute nella presente tabella sono state fornite allo scrivente dalla ditta.

| ORGANIZZAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE IN CANTIERE   |
|--|
| <p>LE FASI LAVORATIVE PREVISTE RISULTANO ESSERE LE SEGUENTI:</p> <p><b>data 29 - febbraio - 2024</b></p> <p>1 - Approntamento del cantiere con delimitazione dell'area interdotta alla fruizione pubblica</p> <p>2 - Preparazione delle piante per esecuzione delle lavorazioni mediante fune (installazione delle corde)</p> <p>3 - Esecuzione delle potature mediante tecnica di treeclimbing e supporto di piattaforma</p> <p>4 - Rimozione tappeto erboso presente all'interno delle aiuole</p> <p>5 - Cippatura mediante biotrituratore dei residui vegetali</p> <p>6 - Spargimento dello strato di cippato alla base delle piante per un raggio di 2 m dal colletto.</p> <p><b>PER L'ESECUZIONE DI QUESTE LAVORAZIONI ARBORICOLTURALI E' NECESSARIO PREVEDERE L'INTERDIZIONE PERMANENTE DELLA ZONA, COMPRESI GLI STALLI DI PARGHEGGIO SU VIA ROMA - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INTERA GIORNATA DALLE 6,30 ALLE 17,00</b></p> <p><b>data 01 - marzo - 2024</b></p> <p>1 - Intervento con palo iniettore per biostimolazione radicale e miglioramento delle condizioni edafiche</p> <p><b>PER L'ESECUZIONE DI QUESTE LAVORAZIONI ARBORICOLTURALI NON E' NECESSARIO PREVEDERE L'INTERDIZIONE DELLA ZONA</b></p> |

**DEFINIZIO DELL'AREA DI CANTIERE PER IL GIORNO 29 FEBBRAIO 2024**

*Nell'immagine sottostante viene indicata l'area per cui deve essere fatta richiesta di occupazione suolo pubblico con ordinanza comunale da esporre 48 ore prima dell'inizio dei lavori.*

*L'Ufficio comunale deve eseguire tutte le procedure necessarie per l'occupazione dell'area richiesta per la data indicata.*



**CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI**

|   |  | <b>GIORNO 29 - FEBBRAIO 2024</b> |           |            |             |             |             |             |             |             |  |
|---|--|----------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>ATTIVITA' ARBORICOLTURALI PREVISTE</b> |  | <b>PERIODO ORARIO</b>            |           |            |             |             |             |             |             |             |  |
|   |  | 7,30-8,30                        | 8,30-9,30 | 9,30-10,30 | 10,30-11,30 | 11,30-12,30 | 12,30-13,30 | 13,30-14,30 | 14,30-15,30 | 15,30-16,30 |  |
| 1   | Approntamento del cantiere con delimitazione dell'area interdetta alla fruizione pubblica            |                                  |           |            |             |             |             |             |             |             |  |
| 2   | Preparazione delle piante per esecuzione delle lavorazioni mediante fune (installazione delle corde) |                                  |           |            |             |             |             |             |             |             |  |
| 3   | Esecuzione delle potature mediante tecnica di treeclimbing e supporto di piattaforma                 |                                  |           |            |             |             |             |             |             |             |  |
| 4   | Rimozione tappeto erboso dalle aiuole.   |                                  |           |            |             |             |             |             |             |             |  |
| 5   | Cippatura mediante biotrituratore dei residui vegetali   |                                  |           |            |             |             |             |             |             |             |  |
| 6   | Spargimento dello strato di cippato alla base delle piante per un raggio di 2 m dal colletto         |                                  |           |            |             |             |             |             |             |             |  |

| GIORNO 01 - MARZO 2024             |  |                |               |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ATTIVITA' ARBORICOLTURALI PREVISTE |  | PERIODO ORARIO |               |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                    |  | 7,30-<br>8,30  | 8,30-<br>9,30 | 9,30-<br>10,30 | 10,30-<br>11,30 | 11,30-<br>12,30 | 12,30-<br>13,30 | 13,30-<br>14,30 | 14,30-<br>15,30 |
| 1                                  | Intervento con palo iniettore per biostimolazione radicale e miglioramento delle condizioni edafiche |                |               |                |                 |                 |                 |                 |                 |

*Si rappresenta che tutte le attività arboricole previste dovranno essere necessariamente sospese in caso di previsione di eventi meteo di particolare intensità (allerta meteo di tipo giallo) e riprese solo dopo accurato sopralluogo da parte del Direttore dei Lavori.*

Il D.L. \_\_\_\_\_